PRÜFLISTE · PARKETT UND BODEN

Vor dem Verlegen: Estrich-Schnittstelle und Asbestverdacht prüfen

Zwei Themen aus dem Bundesverband, die Obermeister Thimo Dätsch auf der Mitgliederversammlung der Landesinnung Parkett- und Fußbodentechnik Baden-Württemberg vorstellte, betreffen jeden Verlegebetrieb: die Schnittstelle zum Estrichleger nach dem neuen Merkblatt und der Umgang mit Asbestverdacht.

Zum bwd-Beitrag: „Parkettforum Baden-Württemberg: Bewerber da, Ausbilder fehlen“ · 30. Oktober 2026 · Steffen Guthardt
boden-wand-decke.de/parkettforum-baden-wuerttemberg-bewerber-da-ausbilder-fehlen-357637/

Zum bwd-Beitrag: „Asbest: Das ändert die neue Gefahrstoffverordnung“ · 9. September 2026
boden-wand-decke.de/asbest-das-aendert-die-neue-gefahrstoffverordnung-356877/

Zum Beitrag

Bauvorhaben

Auftraggeber

Datum

Geprüft von

Estrichleger (Firma)

1 Schnittstelle zum Estrichleger

Ein neues Merkblatt klärt die Schnittstelle Estrich/Parkett. Diese Punkte vor Verlegebeginn prüfen:

- ☐ Fugenplan liegt vor – verantwortlich ist der Planer
- ☐ Randdämmstreifen überall sauber angearbeitet
- ☐ Raumecken nicht ausgerundet – runde Ecken sind nicht zulässig und vom Estrichleger kostenlos nachzuarbeiten
- ☐ Mängel an der Schnittstelle schriftlich als Bedenken angemeldet

Bedenken angemeldet am

an (Auftraggeber / Bauleitung)

Form (Brief, Mail)

> **Gut zu wissen**
> Der Randdämmstreifen darf bereits **nach dem Spachteln** abgeschnitten werden – nicht erst nach der Belagsverlegung.

Nachträglich eingefräste Fußbodenheizung: siehe bwd-Arbeitshilfe Nr. 06 (Sonderkonstruktion).

2 Asbestverdacht vor Fräs- und Bohrarbeiten

Baujahr des Gebäudes

Gebäudeteil / Raum

- ☐ Gebäude vor 1993 errichtet: grundsätzlich als asbestverdächtig behandeln
- ☐ Angaben des Bauherrn zu Schadstoffen liegen vor. Reichen sie nicht aus, veranlasst der Auftragnehmer die Erkundung
- ☐ Vor dem Abfräsen von altem Fliesenkleber oder dem Anbohren von Wänden Proben genommen – auch wenn sich der Kleber am Ende als harmlos erweist
- ☐ Arbeiten angemeldet
- ☐ Beteiligte Mitarbeiter namentlich benannt
- ☐ Flexplatten und ähnliche Beläge nur überdeckt mit einem schwimmenden System, das sich rückstandsfrei entfernen lässt
- ☐ Aktuellen Leitfaden der BG Bau zum Thema geprüft

Sorgfältig erstellt, ohne Gewähr. Maßgebend sind Merkblatt, Gefahrstoffverordnung und Vorgaben der BG Bau. © bwd boden wand decke / Holzmann Medien

3 Probenahme dokumentieren

Probe Nr.	Entnahmestelle / Material	Labor	Ergebnis	Datum

4 Notizen

Absprachen, offene Punkte

Ort, Datum

Geprüft von

Mehr Praxiswissen für Ihren Betrieb

Weitere Arbeitshilfen, Fachrechner und Schadensfälle auf **boden-wand-decke.de**. Den kostenlosen bwd-Newsletter abonnieren: QR-Code scannen.

Sorgfältig erstellt, ohne Gewähr. Maßgebend sind Merkblatt, Gefahrstoffverordnung und Vorgaben der BG Bau. © bwd boden wand decke / Holzmann Medien